



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio -

DETERMINAZIONE Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000)	N. 283 DEL 08/10/2022
--	------------------------------

REG. GEN. N. 1474 del 17/10/2022

Publicata al n° **2191**
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
18/10/2022

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

OGGETTO: NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. - P.IVA 10586060013 - STIPULA RDO MEPA N. 2933449 - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO CITTADINO - 2° LOTTO" - APPROVAZIONE SAL N. 1 BIS E SAL N. 2 BIS - IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO STRAORDINARI - CUP D97H21000270004 - CIG 90120979B4

IL RESPONSABILE DELLA P.O.4

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 107 e 109 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 12 del 22/04/2022 di proroga del conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità P.O. del 4° Settore "LL.PP., Patrimonio, Cimitero, Viabilità, Reti, Arredo urbano, Verde pubblico, Edilizia pubblica e scolastica, Sport";
- della delibera di Giunta Comunale n. 83 del 22/10/2021 di nomina del sottoscritto arch. Giuseppe Rossi quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

RITENUTO:

- di essere legittimato ad emanare l'atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 22/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO CITTADINO - 2° LOTTO" - CUP D97H21000270004, redatto dall'Ufficio PO.4 e validato con verbale prot. 25302 del 15/10/2021 per un importo di € 700.000,00;
- i lavori in progetto costituiscono manutenzione della viabilità esistente senza alterazione dello stato dei luoghi;
- con determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 TUEL di questa PO.4 R.G. n. 1672 del 25/11/2021 è stato assunto il prestito ordinario alla Cassa Depositi e Prestiti per € 700.000,00 Posizione n. 6207899;
- il Responsabile P.O.2 Settore Finanze ha provveduto a prevedere ed imputare l'importo del finanziamento autorizzato pari ad € 700.000,00 nel bilancio di esercizio corrente al capitolo 5025 per l'entrata ed al capitolo 2813 per la spesa;
- l'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO CITTADINO - 2° LOTTO", CUP D97H21000270004, è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/23 all'annualità 2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 18/05/2021;
- l'importo dei lavori così determinato è contenuto nei limiti della soglia da € 150.000 ad un milione, che consente l'affidamento con procedura negoziata senza bando di gara con invito a minimo cinque soggetti, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 76/2020, convertito in L.120/2020;
- per la scelta dell'operatore economico si è effettuata una preventiva ricerca e verifica del mercato a livello regionale al fine di individuare soggetti che avessero disponibilità di impianti e macchinari nel campo degli asfalti e bitumi;
- con determinazione a contrarre di questa P.O.4 R.G. n. 1733 del 07/12/2021 sono stati approvati i documenti di gara ed è stata indetta una procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 76/2020, convertito in L.120/2020, tramite Richiesta di offerta (RdO) ed invito ad almeno cinque soggetti abilitati sulla piattaforma telematica MEPA utilizzando lo strumento "Mercato elettronico" (categoria prevalente "Lavori di Manutenzione - OG3 Stradali, Ferroviari ed Aerei"), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base d'asta fissata in € 560.163,05 oltre oneri per la sicurezza di € 8.948,77 ed oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO CHE:

- in data 13/12/2021 sono stati quindi individuati i seguenti cinque operatori economici, presenti sul MEPA alla categoria Lavori di Manutenzione OG3 Stradali, scelti sull'albo o con ricerca di mercato ed aventi disponibilità di impianti e macchinari nel campo degli asfalti e bitumi:
 - 1) ASFALTI ITALIA di Avellino (AV);
 - 2) CO.GE.R. S.R.L. di Rocca D'Evandro (CE);
 - 3) IMPIANTI & STRUTTURE S.P.A. di Mariglianella (NA);
 - 4) NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. di Nichelino (TO);
 - 5) SELE BITUMI S.R.L. di Eboli (SA);
- in data 20/12/2021 si è proceduto ad emettere RDO n. 2933449 sulla piattaforma MEPA a cui sono stati invitati a presentare la loro offerta i suddetti cinque operatori economici ivi iscritti;
- in data 07/01/2022 alle ore 18:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte, come stabilito nella lettera d'invito, risultando pervenuta solo una offerta dalla ditta:
 - 1) NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. di Nichelino (TO);
- in data 09/01/2022, si è proceduto all'esame della busta amministrativa, per la quale l'unica ditta è stata ammessa e successivamente è stata espletata la gara, indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo (maggiore ribasso percentuale) ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e sulla base d'asta fissata in € 560.163,05 oltre oneri sicurezza ed oltre IVA, con il seguente risultato:
 - 1) NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. di Nichelino (TO) ribasso 35,898 %;
- per la ditta prima classificata il RUP ha verificato la non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 previa acquisizione dei casellari giudiziali, casellario Anac, regolarità fiscale e contributiva;
- la ditta è altresì iscritta nella white list della Prefettura di Torino che è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia;
- con determinazione di questa P.O.4 R.G. n. 436 del 10/03/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di "Manutenzione Straordinaria Strade Del Territorio Cittadino - 2° Lotto" - CUP D97H21000270004 - CIG 90120979B4" alla ditta NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. avente sede legale in Nichelino (TO) al Viale Torino n. 9 - C.F. e P.IVA 10586060013;
- con la medesima determinazione è stata approvata la stipula della RDO n. 2933449 conclusa sulla piattaforma MEPA il 08/03/2022 prot. 6627 ed imputato a favore della ditta aggiudicataria la somma complessiva di € 404.826,94 disponibile sul capitolo 2813 all'impegno reimputato 766/2022 sub 1 del bilancio di esercizio corrente;
- il quadro economico post-gara è il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
A)		LAVORI e SICUREZZA:	
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 359.075,72
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.948,77
	A.2-1	Oneri di sicurezza S1 - interni	€ 3.948,77
	A.2-2	Oneri di sicurezza S2 - esterni	€ 5.000,00
		Importo lavori	€ 368.024,49
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
	B.1	Imprevisti incluso IVA	€ 952,12
	B.2	Spese tecniche relative alla direzione dei lavori, assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo	€ 10.000,00
	B.3	Oneri (4% di B.2)	€ 400,00
	B.4	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.000,00
	B.5	Oneri di smaltimento a discarica incluso IVA 22%	€ 54.336,88
	B.6	Oneri COVID-19	€ 2.000,00
	B.7	IVA sui lavori (10% di A1)	€ 36.802,45

B.8	IVA su spese tecniche (22% di B.2+B.3))	€	2.288,00
		Economie di gara	€ 221.196,06
		Importo somme a disposizione	€ 331.975,51
		TOTALE GENERALE (A+B)	€ 700.000,00

ATTESO CHE:

- con nota prot. 9933 del 12/04/2022 l'impresa esecutrice ha presentato istanza di modifica delle condizioni economiche dell'appalto aggiudicato per cause di forza maggiore;
- il R.U.P., tenuto conto della stipula RdO Mepa n. 2933449 non ancora perfezionata con la sottoscrizione contrattuale di rito, ritenuta la richiesta condivisibile e considerato che l'art. 26 del recente Decreto Legge 17/05/2022 n. 50 disponeva misure urgenti proprio in tale materia, nelle more dell'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale, con nota prot. 14162 del 26/05/2022 ha proposto alla ditta di procedere all'emissione degli stati di avanzamento in deroga ai patti contrattuali con le seguenti modalità:
 - aggiornamento del computo metrico a base di gara con il prezzario regionale 2021;
 - incremento fino al 20% del computo metrico aggiornato;
 - applicazione del ribasso d'asta;
 - entro il 31/07/2022 è previsto l'aggiornamento infrannuale del prezzario Regione Campania e qualora la variazione approvata risulti inferiore o superiore all'incremento applicato si provvederà con successivo conguaglio nello stato finale;
 - la copertura economica dell'incremento è attualmente garantita dalle somme per imprevisti e di ribasso;
- in data 31/05/2022 prot. 14520 è stato sottoscritto il contratto rep.738;
- in data 07/06/2022 prot. 15031 il RUP ha autorizzato il direttore dei lavori geom. Vincenzo Romano a procedere con la consegna dei lavori;
- in data 20/06/2022 il direttore dei lavori ha provveduto a sottoscrivere con la ditta il verbale di consegna dei lavori;
- in data 04/07/2022 il direttore dei lavori geom. Vincenzo Romano ha redatto gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento lavori;
- con determinazione di questa P.O.4 R.G. n. 1065 del 08/07/2022 è stato approvato il primo SAL e liquidato a favore della ditta NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. l'importo complessivo lordo di € 278.603,07;
- in data 29/07/2022 il direttore dei lavori geom. Vincenzo Romano ha redatto gli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento lavori;
- con determinazione di questa P.O.4 R.G. n. 1065 del 08/07/2022 è stato approvato il secondo SAL e liquidato a favore della ditta NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. l'importo complessivo lordo di € 80.782,20;

PRESO ATTO CHE:

- è entrato in vigore il Decreto aiuti - D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito in L. 15/07/2022 n. 91;
- in data 04/07/2022 è stato pubblicato sul BURC ed è entrato in vigore anche il nuovo Prezzario Regione Campania 2022;
- con nota prot. 19871 del 26/07/2022 il RUP ha autorizzato la Direzione Lavori a procedere all'emissione di SAL e Certificati di pagamento straordinari sugli stati di avanzamento già approvati e liquidati con le seguenti modalità:
 - aggiornamento del SAL emesso con il prezzario regionale 2022;
 - redazione del quadro comparativo tra SAL emesso e SAL aggiornato;
 - applicazione del ribasso d'asta e determinazione differenza da riconoscere all'impresa;
 - emissione del certificato di pagamento straordinario (denominato "bis") nella misura del 90% della differenza determinata;
- in data 28/09/2022 prot. 25797 il direttore dei lavori geom. Vincenzo Romano ha trasmesso i seguenti atti contabili straordinari accettati e sottoscritti dall'impresa:
 - Relazione straordinaria su spesa globale SAL n. 1 bis e 2 bis;

- Computo metrico SAL n.1 bis;
- Stato di avanzamento lavori n. 1 bis;
- Computo metrico SAL n. 2 bis;
- Stato di avanzamento lavori n. 2 bis;
- Certificato di pagamento n. 1 bis per un importo di € 51.736,48 oltre IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n. 1 bis per un importo di € 11.325,73 oltre IVA al 10%;
- il Decreto aiuti prevede che per la copertura economica dei certificati straordinari si ricorra in primis all'utilizzo degli imprevisti e delle economie da ribasso;

RITENUTO, pertanto necessario, approvare il SAL n. 1 bis ed il SAL n. 2 bis dei lavori di "Manutenzione Straordinaria Strade Del Territorio Cittadino - 2° Lotto" ed impegnare per l'emissione dei relativi Certificati di pagamento l'importo complessivo lordo di € 69.368,43 da riconoscere all'impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.;

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.;
- lo Statuto del Comune di Somma Vesuviana nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- il parere di regolarità contabile del Responsabile P.O.2 Settore Finanze, reso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** gli stati di avanzamento lavori SAL n. 1 bis e SAL n. 2 bis emessi per i lavori di "Manutenzione Straordinaria Strade Del Territorio Cittadino - 2° Lotto" ed **impegnare** a favore dell'impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. avente sede legale in Nichelino (TO) al Viale Torino n. 9 - C.F. e P.IVA 10586060013 - l'importo complessivo lordo di € **69.368,43** per l'emissione dei relativi Certificati di pagamento straordinari;
3. **di dare atto che:**
 - la somma di € 69.368,43 trova copertura sul capitolo 2813 all'impegno 766/2022 sub 7 reimputato nel bilancio di esercizio corrente;
 - il codice CIG attribuito è il seguente: 90120979B4;
 - i lavori di "Manutenzione Straordinaria Strade Del Territorio Cittadino - 2° Lotto" sono finanziati con mutuo Cassa DD.PP. Posizione n. 6207899 per € 700.000,00;
4. **di trasmettere** la presente determinazione:
 - al Responsabile P.O.2 Settore Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per le ulteriori competenze;
 - agli incaricati per la pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente" del comune di Somma Vesuviana, in ottemperanza agli obblighi di legge.

**Il Responsabile P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio
ROSSI GIUSEPPE**

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 08/10/2022

Il Responsabile (P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio)
f.to ROSSI GIUSEPPE

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell'art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;

A T T E S T A

la regolarità contabile della spesa.

Somma Vesuviana, li 17/10/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to PRISCO OLIMPIA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

.i

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 18/10/2022

Il Responsabile P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio
ROSSI GIUSEPPE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 2191 dell'Albo Pretorio del Comune dal 18/10/2022 al 02/11/2022.

Somma Vesuviana, li 18/10/2022

f.to ROMANO MARIA
